

Số: 131/BC-DANN

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện

Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3629/QĐ-BNN ngày 22/7/2021 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Dự án có mục tiêu khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, ổn định dòng chảy; bảo vệ dân cư, đất đai và các cơ sở hạ tầng thiết yếu; ổn định đời sống của người dân trong khu vực.

1. Tình hình triển khai thực hiện dự án

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư; phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án tại Quyết định số 400/QĐ-DANN ngày 18/11/2021 với giá trị 3.168,57 triệu đồng. Hiện nay Chủ đầu tư đã tiến hành xong công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đã hoàn thành công tác khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tiến độ thực hiện trong thời gian tới dự kiến:

+ Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi tháng 05/2022 và trình Bộ phê duyệt trong tháng 06/2022.

+ Hoàn thành DTM tiến tới phê duyệt trong tháng 05/2022.

+ Hoàn thành kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 07/2022, hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và rà phá bom mìn trong tháng 09/2022, trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 10/2022, tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và khởi công trong tháng 11/2022.

- Kế hoạch thực hiện dự án các năm tiếp theo: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng song song với công tác thi công xây dựng trong năm 2023 và hoàn thành dự án trong năm 2025.

2. Tình hình giải ngân và nhu cầu vốn

2.1. Tình hình giải ngân:

Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí năm 2022 tại văn bản số 299/BNN-KH TB ngày 13/1/2022 là 3.100 triệu đồng trong năm 2022. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện giải ngân 84,66/3.100 triệu đồng, đạt 2,73% tổng kế hoạch vốn được giao.

2.2. Nhu cầu vốn năm 2023: 80.900 triệu đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng công trình.

2.3. Nhu cầu vốn năm 2024: 70.000 triệu đồng để tiếp tục thi công xây dựng công trình.

2.4. Nhu cầu vốn năm 2025: 46.000 triệu đồng để thi công hoàn thiện công trình.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch dự kiến thực hiện trong thời gian tới. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo và kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Phòng, chống thiên tai xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Vinh