

Hải Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Thực hiện kế hoạch đầu tư các công trình tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng Cục Thuỷ lợi;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Cục Quản lý xây dựng công trình;
- Vụ Kế hoạch;
- Trung tâm tin học và thống kê.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 2 báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tháng 02 năm 2022 các công trình được Bộ giao quản lý như sau:

I. Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (vốn TPCP).

Dự án đã thi công hoàn thành, Ban đang hoàn thiện giải ngân vốn kế hoạch năm 2021 và đang lập quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ thẩm định, phê duyệt.

II. Dự án Hồ chứa nước Năm Cát - Tỉnh Bắc Kạn (vốn trái phiếu Chính phủ).

Dự án đã thi công hoàn thành, Ban đã hoàn thành giải ngân đang lập quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ thẩm định, phê duyệt.

III. Dự án Hồ Bản Lải giai đoạn 2 (HT kênh mương) - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:

1. **Kế hoạch vốn đã bố trí:** Chưa có thông báo vốn do chờ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

2. Kết quả thực hiện tháng 02/2022:

2.1. Công tác tư vấn:

- UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 10/02/2022 gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng;

- Khi được bố trí vốn sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn.

2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân: Chưa được bố trí vốn.

IV. Dự án Cụm công trình thủy lợi huyện Na Rì - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:

1. **Kế hoạch vốn đã bố trí:** Chưa có thông báo vốn.

2. Kết quả thực hiện tháng 02/2022:

2.1. Công tác tư vấn:

Đến nay, Ban 2 đã phê duyệt nhiệm vụ dự toán chuẩn bị đầu tư (*tại Quyết định số 181/QĐ-BQL2-KHTĐ ngày 22/10/2021*). Dự án chưa được bố trí vốn do chờ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn (UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 10/02/2022 gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng).

2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân: Chưa được bố trí vốn.

V. Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng bắc Thanh Hóa - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:

1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 10.700 triệu đồng (Văn bản số 272/BNN-KH ngày 13/01/2022).

2. Kết quả thực hiện tháng 02/2022:

2.1. Công tác tư vấn:

2.1.1. Gói thầu số 01 (*Điều tra thu thập tài liệu; Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tính toán thủy lực mạng và lập phương án đèn bù GPMB sơ bộ*): Tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra thu thập tài liệu, tiếp tục triển khai khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.2. Gói thầu số 02 (*Thẩm tra báo cáo NCKT*): Tư vấn phối hợp với nhà thầu FS triển khai công tác thẩm tra.

2.1.3. Gói thầu số 03 (*Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*):

Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM theo ý kiến thẩm định.

2.1.4. Gói thầu số 04 (*Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt*):

Đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo trình Bộ tài Nguyên và môi trường thẩm định phê duyệt.

2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:

- Giá trị thực hiện trong tháng: 7.500 triệu đồng.

- Lũy kế giá trị thực hiện đến hết tháng: 9.500 triệu đồng.

- Giá trị giải ngân đến 15/02/2022: 0 triệu đồng.

- Lũy kế giải ngân: 0 triệu đồng.

VI. Dự án Trạm bơm Lãng Sơn - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:

1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 2.200 triệu đồng (Văn bản số 290/BNN-KH ngày 13/01/2022).

2. Kết quả thực hiện tháng 02/2022:

2.1. Công tác tư vấn:

2.1.1. Gói thầu số 01 (*Điều tra thu thập tài liệu; Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập phương án đèn bù GPMB sơ bộ*):

Tư vấn đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình; khoan 7/10 hố khoan thuộc bể hút, nhà trạm và bể xả. Tiếp tục hoàn thành khoan 3/10 mũi còn lại và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.2. Gói thầu số 02 (*Thẩm tra báo cáo NCKT*): Tư vấn đã tổ chức đi thực địa và phối hợp với nhà thầu FS triển khai công tác thẩm tra.

2.1.3. Gói thầu số 03 (*Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*):

* **Công tác ngoại nghiệp:**

+ Thu thập tài liệu tại sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;

+ Thực địa điều tra thu thập số liệu tại huyện Yên Dũng;

+ Tham vấn cộng đồng;

* **Công tác nội nghiệp**

Đang phân tích, xử lý số liệu đã thu thập;

2.1.4. Gói thầu số 04 (*Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt*):

* **Công tác ngoại nghiệp:**

+ Thực địa điều tra thu thập số liệu tại huyện Yên Dũng.

+ Thu thập tài liệu tại sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang.

*** Công tác nội nghiệp**

Đang phân tích, xử lý số liệu đã thu thập;

2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:

- Giá trị thực hiện trong tháng: 700 triệu đồng.
- Lũy kế giá trị thực hiện đến hết tháng: 1.400 triệu đồng.
- Giá trị giải ngân đến 15/02/2022: 0 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân: 0 triệu đồng.

VII. Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía bắc - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:

1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 4.300 triệu đồng (Văn bản số 275/BNN-KH ngày 13/01/2022).

2. Kết quả thực hiện tháng 02/2022:

2.1. Công tác tư vấn:

2.1.1. Gói thầu số 01 (*Điều tra thu thập tài liệu; Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi*): Tư vấn đã hoàn thành khảo sát và đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.2. Gói thầu số 02 (*Thẩm tra báo cáo NCKT*): Tư vấn đã tổ chức đi thực địa và phối hợp với nhà thầu FS triển khai công tác thẩm tra.

2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:

- Giá trị thực hiện trong tháng: 3.200 triệu đồng.
- Lũy kế giá trị thực hiện đến hết tháng: 5.400 triệu đồng.
- Giá trị giải ngân đến 15/02/2022: 0 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân: 0 triệu đồng.

VIII. Dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:

1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 26.000 triệu đồng (Văn bản số 202/BNN-KH ngày 11/01/2022).

2. Kết quả thực hiện tháng 02/2022:


Ban đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư tháng 02/2022 các công trình do Ban Quản lý ĐT&XD Thuỷ lợi 2 được Bộ NN& PTNT giao quản lý.

Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Kế hoạch./.

Noi nhận:

- Nhu trên (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các phòng, ban trực thuộc (để t/h);
- Lưu: VT, KHTĐ.



Nguyễn Ngọc Quyện

Phụ lục số 02a/ĐT-TH.

Đơn vị báo cáo: Ban QLĐT&XD Thuỷ lợi 2.
Điện thoại: (03203)890.994; Fax: (03203)891.140.
Email: phonghanhchinhban2@gmail.com

Đơn vị nhận báo cáo:

- Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Cục Quản lý Xây dựng Công trình;
- Vụ kế hoạch; Trung tâm tin học và TK;

Phụ lục thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản

(Kèm theo Báo cáo số 15 / BC-BQL2-KHTĐ, ngày 17 tháng 02 năm 2022)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Dự án	KH năm 2022		Thực hiện năm 2022				Giải ngân KH năm 2022						Tóm tắt KQ thực hiện đến tháng BC (GPMB, thủ tục ĐT, đầu thầu, XL, TB, khác)	Khó khăn vướng mắc (GPMB, thủ tục, đầu thầu, XL,TB, khác)	Kiến nghị thủ tục đầu thầu, xây lắp, thiết bị, khác)			
		Tổng số	Vốn NN	Tháng 02		Lũy kế đến T02/2022		Tháng 02 (đến 15/02/2022)			Lũy kế đến tháng 02/2022								
				Tổng số	NN	Tổng số	NN	Tổng số	NN	Vốn đã tạm ứng	Tổng số	NN	Vốn đã tạm ứng						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	<u>Tổng số</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
I	Dự án vốn NS TW	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
1	Hồ Bản Lài giai đoạn 2 (HT kênh mương)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đang chờ bố trí vốn					
2	Cụm công trình thủy lợi huyện Na Rì	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đang chờ bố trí vốn					
3	Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng bắc Thanh Hóa	<u>10.700</u>	0	7.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	Đang lập BCNCKT					
4	Trạm bơm Lãng Sơn	<u>2.200</u>		700		1.400	0	0	0	0	0	0	0	Đang lập BCNCKT					
5	Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía bắc	<u>4.300</u>		3.200		4.400	0	0	0	0	0	0	0	Đang lập BCNCKT					
6	Sửa chữa cấp bách đầm bảo an toàn hồ, đập chứa nước	<u>2.600</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đang tổ chức LCNT					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Thị Lan

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Quyện