

BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
**BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 2**

Số: QĐ/BC-BQL2-KHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Thực hiện kế hoạch đầu tư các công trình tháng 01 năm 2022**

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng Cục Thuỷ lợi;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Cục Quản lý xây dựng công trình;
- Vụ Kế hoạch;
- Trung tâm tin học và thống kê.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủ thủy lợi 2 báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tháng 01 năm 2022 các công trình được Bộ giao quản lý như sau:

**I. Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (vốn TPCP).**

Đến nay dự án đã thi công cơ bản hoàn thành đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ đề ra. Ban đã hoàn thành giải ngân và đang lập các thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý các gói thầu xây lắp hoàn thành; đã thực hiện xong kiểm toán nhà nước và đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Lũy kế giải ngân vốn kế hoạch năm 2021: 290.544 triệu đồng thừa 255,464 triệu đồng.

**II. Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt - Tỉnh Bắc Kạn (vốn trái phiếu Chính phủ).**

Đến nay tất cả các hạng mục của dự án đã thi công hoàn thành nghiêm thu bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ban đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

**III. Dự án Hồ Bản Lải giai đoạn 2 (HT kênh mương) - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:**

**1. Kế hoạch vốn đã bố trí:** Chưa có thông báo vốn do chờ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

**2. Kết quả thực hiện tháng 01/2022:**

**2.1. Công tác tư vấn:**

- Đến nay, Ban 2 đã phê duyệt nhiệm vụ dự toán chuẩn bị đầu tư (*tại Quyết định số 181/QĐ-BQL2-KHTĐ ngày 22/10/2021*).

- Khi được bố trí vốn sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn.

**2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:** Chưa được bố trí vốn.

**IV. Dự án Cụm công trình thủy lợi huyện Na Rì - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:**

**1. Kế hoạch vốn đã bố trí:** Chưa có thông báo vốn.

## **2. Kết quả thực hiện tháng 01/2022:**

### **2.1. Công tác tư vấn:**

- Đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo Văn bản số 1856/TCTL-KHCN ngày 12/10/2021 của Tổng cục Thủy lợi.

- Khi được bố trí vốn sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn.

### **2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:** Chưa được bố trí vốn.

## **V. Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng bắc Thanh Hóa - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:**

### **1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 10.700 triệu đồng (Văn bản số 272/BNN-KH ngày 13/01/2022).**

## **2. Kết quả thực hiện tháng 01/2022:**

### **2.1. Công tác tư vấn:**

2.1.1. Gói thầu số 01 (*Điều tra thu thập tài liệu; Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tính toán thủy lực mạng và lập phương án đèn bù GPMB sơ bộ*): Tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra thu thập tài liệu, tiếp tục triển khai khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.2. Gói thầu số 02 (*Thẩm tra báo cáo NCKT*): Đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra. Tư vấn đã tổ chức đi thực địa và phối hợp với nhà thầu FS triển khai công tác thẩm tra.

2.1.3. Gói thầu số 03 (*Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*):

#### **\* Công tác ngoại nghiệp:**

- + Thu thập một số báo cáo, bản vẽ của hồ sơ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

- + Thu thập tài liệu tại sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa;

- + Thực địa điều tra thu thập số liệu tại huyện Hà Trung và Nga Sơn;

- + Tham vấn cộng đồng;

- + Đã hoàn thành lấy mẫu nước mặt, nước dưới đất, mẫu đất và trầm tích 3 đợt;

- + Đã hoàn thành dự thảo lần 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp ngày 17/1/2022

#### **\* Công tác nội nghiệp**

- + Phân tích, xử lý số liệu đã thu thập;

- + Phân tích chất lượng nước mặt, nước dưới đất, mẫu đất và trầm tích trong phòng thí nghiệm cho 3 đợt;

- + Đã hoàn thành dự thảo lần 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2.1.4. Gói thầu số 04 (*Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt*):

#### **\* Công tác ngoại nghiệp:**

- + Thu thập một số báo cáo, bản vẽ của hồ sơ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- + Thực địa điều tra thu thập số liệu tại huyện Hà Trung và Nga Sơn. Lấy 03 mẫu nước mặt;
- + Thu thập tài liệu tại sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

**\* Công tác nội nghiệp**

- + Phân tích, xử lý số liệu đã thu thập;
- + Phân tích chất lượng 03 mẫu nước trong phòng thí nghiệm
- + Xây dựng một số nội dung của Đề án.

**2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:**

- Giá trị thực hiện trong tháng: 2.000 triệu đồng.
- Lũy kế giá trị thực hiện đến hết tháng: 2.000 triệu đồng.
- Giá trị giải ngân đến 15/01/2022: 0 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân: 0 triệu đồng.

**VI. Dự án Trạm bơm Lãng Sơn - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:**

**1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 2.200 triệu đồng (Văn bản số 290/BNN-KH ngày 13/01/2022).**

**2. Kết quả thực hiện tháng 01/2022:**

**2.1. Công tác tư vấn:**

2.1.1. Gói thầu số 01 (*Điều tra thu thập tài liệu; Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập phương án đèn bù GPMB sơ bộ*): Tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra thu thập tài liệu, tiếp tục triển khai khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.2. Gói thầu số 02 (*Thẩm tra báo cáo NCKT*): Đang hoàn thiện thương thảo ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra.

2.1.3. Gói thầu số 03 (*Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*):

- + Thu thập tài liệu tại sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang;

- + Thực địa điều tra thu thập số liệu tại huyện Yên Dũng;

Chờ tài liệu của nhà thầu FS cung cấp tư vấn tiếp tục triển khai công việc tiếp theo.

2.1.4. Gói thầu số 04 (*Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt*):

- + Thực địa điều tra thu thập số liệu tại huyện Yên Dũng.

- + Thu thập tài liệu tại sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang.

Chờ tài liệu của nhà thầu FS cung cấp tư vấn tiếp tục triển khai công việc tiếp theo.

**2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:**

- Giá trị thực hiện trong tháng: 700 triệu đồng.
- Lũy kế giá trị thực hiện đến hết tháng: 700 triệu đồng.

- Giá trị giải ngân đến 15/01/2022: 0 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân: 0 triệu đồng.

## **VII. Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía bắc - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:**

**1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 4.300 triệu đồng (Văn bản số 275/BNN-KH ngày 13/01/2022).**

### **2. Kết quả thực hiện tháng 01/2022:**

#### **2.1. Công tác tư vấn:**

2.1.1. Gói thầu số 01 (*Điều tra thu thập tài liệu; Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi*): Tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra thu thập tài liệu, tiếp tục triển khai khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.1.2. Gói thầu số 02 (*Thăm tra báo cáo NCKT*): Đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thăm tra. Tư vấn đã tổ chức đi thực địa và phối hợp với nhà thầu FS triển khai công tác thăm tra.

#### **2.2. Giá trị thực hiện, giải ngân:**

- Giá trị thực hiện trong tháng: 1.200 triệu đồng.
- Lũy kế giá trị thực hiện đến hết tháng: 1.200 triệu đồng.
- Giá trị giải ngân đến 15/01/2022: 0 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân: 0 triệu đồng.

## **VIII. Dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước - vốn NSNN do Bộ NN&PTNT quản lý:**

**1. Kế hoạch vốn đã bố trí: 26.000 triệu đồng (Văn bản số 202/BNN-KH ngày 11/01/2022).**

### **2. Kết quả thực hiện tháng 01/2022:**

Ban đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư tháng 01/2022 các công trình do Ban Quản lý ĐT&XD Thuỷ lợi 2 được Bộ NN& PTNT giao quản lý.

Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Kế hoạch./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các phòng, ban trực thuộc (để t/h);
- Lưu: VT, KHTĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Quyện**

**Phụ lục số 02a/ĐT-TH.**

Đơn vị báo cáo: Ban QLĐT&XD Thuỷ lợi 2.  
Điện thoại: (03203)890.994; Fax: (03203)891.140.  
Email: phonghanhchinhban2@gmail.com

**Đơn vị nhận báo cáo:**

- Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Cục Quản lý Xây dựng Công trình;
- Vụ kế hoạch; Trung tâm tin học và TK;

**Phụ lục thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản**

(Kèm theo Báo cáo số 06 /BC-BQL2-KHTĐ, ngày 19 tháng 01 năm 2022)

Đơn vị: triệu đồng.


TT	Dự án	KH năm 2022		Thực hiện năm 2022				Giải ngân KH năm 2022						Tóm tắt KQ thực hiện đến tháng BC (GPMB, thủ tục ĐT, đấu thầu, XL, TB, khác)	Khó khăn vướng mắc (GPMB, thủ tục, đấu thầu, XL, TB, khác)	Kiến nghị thủ tục đầu thầu, xây lắp, thiết bị, khác)			
		Tổng số	Vốn NN	Tháng 01		Lũy kế đến T01/2022		Tháng 01 (đến 15/01/2022)			Lũy kế đến tháng 01/2022								
				Tổng số	NN	Tổng số	NN	Tổng số	NN	Vốn đã tạm ứng	Tổng số	NN	Vốn đã tạm ứng						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	<u>Tổng số</u>	<u>304.100</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>52.231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290.544</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
I	Dự án vốn TPCP	<u>290.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290.544</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
1	DA Hồ chứa nước Bản Lài( giai đoạn I)	<u>290.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290.544</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Đang lập quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ thẩm định, phê duyệt					
-	Vốn kế năm 2021 (thanh toán đến 31/01/2022)	290.800	0	0	0	0	0	52.231	0	0	290.544	0	0						
II	Dự án vốn NS TW	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
1	Hồ Bản Lài giai đoạn 2 ( HT kênh mương)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đang chờ bố trí vốn					
2	Cụm công trình thủy lợi huyện Na Rì	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đang chờ bố trí vốn					
3	Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng bắc Thanh Hóa	<u>10.700</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Đang lập BCNCKT					
4	Trạm bơm Lãng Sơn	2.200		700		700	0	0	0	0	0	0	0	Đang lập BCNCKT					

TT	Dự án	KH năm 2022		Thực hiện năm 2022				Giải ngân KH năm 2022					Tóm tắt KQ thực hiện đến tháng BC (GPMB, thủ tục ĐT, đấu thầu, XL, TB, khác)	Khó khăn vướng mắc (GPMB, thủ tục, đấu thầu, XL,TB, khác)	Kiến nghị thủ tục đấu thầu , xây lắp, thiết bị, khác)		
		Tổng số	Vốn NN	Tháng 01		Lũy kế đến T01/2022		Tháng 01 (đến 15/01/2022)			Lũy kế đến tháng 01/2022						
				Tổng số	NN	Tổng số	NN	Tổng số	NN	Vốn đã tạm ứng	Tổng số	NN	Vốn đã tạm ứng				
5	Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía bắc	4.300		1.200		1.200	0	0	0	0	0	0	0	Đang lập BCNCKT			
6	Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đang tổ chức LCNT			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Thị Lan

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quyện