

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2105** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **31** tháng 5 năm 2017

CÔNG VĂN ĐẾN	
Số: 1552	
Ngày: 02/6	
TRƯỞNG BAN	SAO GỬI
PHÓ TRƯỞNG BAN	
THƯ PHÓNG	KH
VĂN PHÒNG	KEXIM1

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3

Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ

(sông Hoàng Mai) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, số 950/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/03/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015, số 384/QĐ-BNN-XD ngày 01/02/2015, số 2491/QĐ-BNN-XD ngày 21/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2, dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu" do Quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế (EDCF) tài trợ;

Xét Tờ trình số 764/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 21/4/2017 và văn bản số 846/CPO-KEXIM1 ngày 8/5/2017 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Chủ dự án) và các tài liệu liên quan về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số 554/BC-XD-CD ngày 17/5/2017,

K/c: **A. Hùng**
A. Cường
05/17/Thy
6

- Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 01 gói thầu.
- Bổ sung mới kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 07 gói thầu
(phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giá các gói thầu là tạm tính theo tổng mức đầu tư dự án. Dự toán chi tiết gói thầu được thẩm định, phê duyệt theo chế độ, chính sách cùng với hồ sơ mời thầu tại thời điểm đấu thầu là cơ sở xét thầu. Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trong nước và của Nhà tài trợ.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 2491/QĐ-BNN-XD ngày 21/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP Hà Nội;
- Lưu VT, XD. < 10 >



Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 3

Dự án: Nâng cấp HTTL sông Lèn và sông Mơ (sông Hoàng Mai)

nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó biến đổi khí hậu (KEXIM1)

(Kèm theo Quyết định số **2495/QĐ-BNN-XD**, ngày **31/15/2017** của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng	Cơ quan thực hiện
A	Công việc không đấu thầu	625.619.034.332							
1	Chi phí Quản lý dự án	25.200.259.000							
2	Chi phí khác (khởi công, khánh thành, hội thảo,)	2.000.000.000							
3	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	85.000.000							
4	Chi phí nghiệm thu đóng điện	150.000.000							
5	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	785.882.000							
6	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	199.419.000							
7	Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu (tạm tính)	213.891.000							
8	Chi phí dự phòng	596.984.583.332							
B	Công việc dự kiến đấu thầu	16.700.711.788							
B.1	Điều chỉnh	1.132.615.000							
Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 chưa triển khai theo Quyết định số 2491/QĐ-BNN-XD ngày 21/6/2016									
Hợp phần A- Xây dựng cơ sở hạ tầng Thủy lợi									
1	Gói thầu số 6/TV-A-Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán cho toàn dự án	1.132.615.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II-III/2017	06 tháng	Trọn gói	CPO
B.2	Các gói thầu mới	15.568.096.788							

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng	Cơ quan thực hiện
<i>Hợp phần A- Xây dựng cơ sở hạ tầng Thủy lợi</i>									
1	Gói thầu số 10/TV-A-Rà phá bom mìn, vật nổ	3.788.096.788	Vốn đối ứng Trung ương	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	06 tháng	Theo đơn giá điều chỉnh	CPO
2	Gói thầu số 11/TV-A-Tư vấn giám sát độc lập tái định cư	1.830.000.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III- IV/2017	4 năm	Trọn gói	CPO
3	Gói thầu số 12/TV-A-Tư vấn giám sát môi trường	1.950.000.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý IV/2017	4 năm	Trọn gói	CPO
<i>Hợp phần B-Thích ứng biến đổi khí hậu</i>									
4	Gói thầu số 1/TV-B-Bổ sung cơ chế chính sách để hỗ trợ và nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của các ngành kinh tế	1.500.000.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi HS	Quý III- IV/2017	18 tháng	Trọn gói	CPO
5	Gói thầu số 2/TV-B-Lồng ghép thích ứng BĐKH trong kế hoạch, chiến lược phát triển KTXH cho 5 huyện trong vùng dự án	2.000.000.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi HS	Quý III- IV/2017	18 tháng	Trọn gói	CPO
6	Gói thầu số 3/TV-B-Xây dựng chương trình dự báo mặn và quản lý xâm nhập mặn trong điều kiện BĐKH	2.500.000.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi HS	Quý III- IV/2017	18 tháng	Trọn gói	CPO
7	Gói thầu số 4/TV-B-Tăng cường năng lực quản lý công trình thủy lợi	2.000.000.000	Vốn đối ứng Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi HS	Quý III- IV/2017	18 tháng	Trọn gói	CPO
	Tổng	642.319.746.120							