

Số: **713** /QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày **21** tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 5749-VN ký ngày 08/4/2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) về việc tài trợ thực hiện dự án;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm theo Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Văn bản số 15/CPO-WB8 ngày 06/01/2020 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về việc thông báo ý kiến đồng thuận WB hồ sơ FS, DSR DA WB8 tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số 180/CPO-WB8 ngày 24/02/2020 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sử dụng vốn vay WB, tiểu dự án WB8 tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số 393/CPO-WB8 ngày 09/4/2020 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về ý kiến của WB về lựa chọn nhà thầu qua mạng để ứng phó với dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn;

Xét Báo cáo thẩm định số 92/BCTĐ-KH&ĐT ngày 16/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 454/TTr-BQLDA ngày 15/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ; xác định, cập nhật dự toán gói thầu theo quy định; chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu. Đối với công trình Hồ Nà Lặng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Như Điều 3 (t/h);

Gửi bản điện tử:

- CT, PCT UBND tỉnh;

- CVP; PVP (Ô. Thát);

- Lưu: VT, Hoàn.

th

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Minh Hoa

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiêu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 713 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu C1-BACKAN- CS1: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán	3.322.159.860. Trong đó: - Chi phí khảo sát thiết kế BVTC + khảo sát chống mối: 955.500.000. - Chi phí lập thiết kế BVTC-Tổng dự toán: 1.769.350.327. - Chi phí cắm mốc biên bảo vệ công trình: 295.295.000. - Chi phí dự phòng 10%: 302.014.533.	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Phần khảo sát theo đơn giá cố định; phần lập thiết kế BVTC- Tổng dự toán theo hợp đồng trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu C1-BACKAN- CS2: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP)	2.887.500.000. Trong đó: - Chi phí lập kế hoạch ứng phó: 2.750.000.000. - Chi phí dự phòng 5%: 137.500.000.	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	180 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Gói thầu C1-BACKAN- CS3: Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình, giám sát chính sách an toàn môi trường - xã hội và quan trắc môi trường	1.257.554.370. Trong đó: - Chi phí giám sát: 1.197.670.829. - Chi phí dự phòng 5%: 59.883.541.	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Theo thời gian	360 ngày
4	Gói thầu 01: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán	123.859.480	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu		Quý II năm 2020	Trọn gói	40 ngày
5	Gói thầu 02: Đo vẽ bản đồ thu hồi đất + cắm cọc GPMB	187.314.025				Quý II năm 2020	Trọn gói	40 ngày
6	Gói thầu 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC	38.907.960				Quý II năm 2020	Trọn gói	40 ngày
7	Gói thầu 04: Rà phá bom mìn, vật nổ	247.520.000				Quý II năm 2020	Trọn gói	40 ngày
8	Gói thầu 05: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, bước thiết kế BVTC	28.665.000				Quý II năm 2020	Trọn gói	5 ngày

Stt	Gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu C1-BACKAN- W1: Sửa chữa và nâng cao an toàn 06 hồ: Mây Đầy, Cốc Thông, Khuổi Sung, Khuổi Dầy, Khuổi Dăng, Nà Kiến (bao gồm xây lắp, bảo hiểm)	46.788.581.728. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 40.883.634.485. - Chi phí hàng mục chung: 1.226.509.035. - Phí bảo hiểm: 424.930.779. - Chi phí dự phòng 10%: 4.253.507.430.	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Đơn giá cố định	360 ngày
10	Gói thầu C1-BACKAN- W2: Khoan phụt xử lý chống thấm 06 hồ, xử lý mới 03 hồ: Khuổi Sung, Khuổi Dầy, Khuổi Dăng và thiết bị	13.563.869.027. Trong đó: - Chi phí khoan phụt: 9.262.844.882. - Chi phí xử lý mới: 1.050.000.000. - Chi phí thiết bị: 1.708.559.796. - Hàng mục chung: 309.385.346. - Chi phí dự phòng 10%: 1.233.079.002.	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Đơn giá cố định	360 ngày

Tổng giá các gói thầu: 68.445.967.449 đồng